

Arbeit TO DO	fertig zum:	Kurzbeschreibung:
Fliesenarbeiten	06.11.23	Fugen, Sockel
Baustelle räumen, Abfälle entsorgen	06.11.23	Bau und angefallene Siedlungsabfälle zu DC Domes Gedern. Bar zahlen. Rechnung mit an Finanzvorst. ca. 50 €
Metallkanten-Schutz montieren> Fliesen	07.11.23	Kantenschutz L- Profil zuarbeiten und vor Ort montieren, ca. 8 lfm, Aufmass Carsten schnellstmöglich
Trennwand fertig bauen	08.11.23	Spachteln und schleifen, Fugen zum Altbestand abdichten, Abluftkanal Oberlicht schliessen
Trennwand weissen	09.11.23	fertige Trennwand 2x weiss streichen mit adäquater Farbe
Spüle aufbauen, anschliessen	09.11.23	V2A Spüle reinigen, an Position bekannt aufbauen, anschliessen
gründliche Endreinigung	09.11.23	Wände, Böden, Mobiliar gründlich reinigen
Abdichten	09.11.23	sämtliche Silikon- u. Abdichtarbeiten
Aufbau der Brauanlage	09.11.23	gemäß Plan

From:
<https://wiki.braumit.de/> - **BRAUmit e.V. - Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.braumit.de/doku.php?id=playground:playground&rev=1698996248>

Last update: **2023/11/03 08:24**

