

Arbeit TO DO	fertig zum:	Kurzbeschreibung:		
Fliesenarbeiten	06.11.23	Fugen, Sockel		
Baustelle räumen, Abfälle entsorgen	06.11.23	Bau und angefallene Siedlungsabfälle zu DC Domes Gedern. Bar zahlen. Rechnung mit an Finanzvorst. ca. 50 €		
Metallkanten-Schutz montieren> Fliesen	07.11.23	Kantenschutz L- Profil zuarbeiten und vor Ort montieren, ca. 8 lfm, Aufmass Carsten schnellstmöglich		
Trennwand fertig bauen	08.11.23	Spachteln und schleifen, Fugen zum Altbestand abdichten, Abluftkanal Oberlicht schliessen		
Trennwand weissen	09.11.23	fertige Trennwand 2x weiss streichen mit adäquater Farbe		
Spüle aufbauen, anschliessen	09.11.23	V2A Spüle reinigen, an Position bekannt aufbauen, anschliessen		
gründliche Endreinigung	09.11.23	Wände, Böden, Mobiliar gründlich reinigen		
Abdichten	09.11.23	sämtliche Silikon- u. Abdichtarbeiten		
Aufbau der Brauanlage	09.11.23	gemäß Plan		

From:

<https://wiki.braumit.de/> - BRAUmit e.V. - Wiki

Permanent link:

<https://wiki.braumit.de/doku.php?id=playground:playground&rev=1698997396>

Last update: 2023/11/03 08:43

