

<b>Arbeit TO DO</b>	<b>fertig zum:</b>	<b>Kurzbeschreibung:</b>	TEAM	Helfer 1	Helfer 1	Helfer 1	Helfer 1
Fliesenarbeiten	06.11.23	Fugen, Sockel	Ric				
Baustelle räumen, Abfälle entsorgen	06.11.23	Bau und angefallene Siedlungsabfälle zu DC Domes Gedern. Bar zahlen. Rechnung mit an Finanzvorst. ca. 50 €	BRAUmit				
Metallkanten-Schutz montieren> Fliesen	07.11.23	Kantenschutz L- Profil zuarbeiten und vor Ort montieren, ca. 8 lfm, Aufmass Carsten schnellstmöglich	Carsten				
Trennwand fertig bauen	08.11.23	Spachteln und schleifen, Fugen zum Altbestand abdichten, Abluftkanal Oberlicht schliessen	Ric				
Trennwand weissen	09.11.23	fertige Trennwand 2x weiss streichen mit adäquater Farbe	BRAUmit				
Spüle aufbauen, anschliessen	09.11.23	V2A Spüle reinigen, an Position bekannt aufbauen, anschliessen	Ric				
gründliche Endreinigung	09.11.23	Wände, Böden, Mobiliar gründlich reinigen	BRAUmit				
Abdichten	09.11.23	sämtliche Silikon- u. Abdichtarbeiten	Ric				
Aufbau der Brauanlage	09.11.23	gemäß Plan	Stefan				

From:

<https://wiki.braumit.de/> - **BRAUmit e.V. - Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.braumit.de/doku.php?id=playground:playground&rev=1698997530>

Last update: **2023/11/03 08:45**

