

Arbeit TO DO	fertig zum:	Kurzbeschreibung:	Unterstützer*inn					
			TEAM	Name 1	Name 2	Name 3	Name 4	Name 5
Fliesenarbeiten	06.11.23	Fugen, Sockel	Ric					
Baustelle räumen, Abfälle entsorgen	06.11.23	Bau und angefallene Siedlungsabfälle zu DC Domes Gedern. Bar zahlen. Rechnung mit an Finanzvorst. ca. 50 €	BRAUmit					
Metallkanten-Schutz montieren> Fliesen	07.11.23	Kantenschutz L- Profil zuarbeiten und vor Ort montieren, ca. 8 lfm, Aufmass Carsten schnellstmöglich	Carsten					
Trennwand fertig bauen	08.11.23	Spachteln und schleifen, Fugen zum Altbestand abdichten, Abluftkanal Oberlicht schliessen	Ric					
Trennwand weissen	09.11.23	fertige Trennwand 2x weiss streichen mit adäquater Farbe	BRAUmit					
Spüle aufbauen, anschliessen	09.11.23	V2A Spüle reinigen, an Position bekannt aufbauen, anschliessen	Ric					
gründliche Endreinigung	09.11.23	Wände, Böden, Mobiliar gründlich reinigen	BRAUmit					
Abdichten	09.11.23	sämtliche Silikon- u. Abdichtarbeiten	Ric					
Aufbau der Brauanlage	09.11.23	gemäß Plan	Stefan					

From: <https://wiki.braumit.de/> - **BRAUmit e.V. - Wiki**

Permanent link: <https://wiki.braumit.de/doku.php?id=playground:playground&rev=1699003131>

Last update: **2023/11/03 10:18**

