

Arbeit TO DO	fertig zum:	Kurzbeschreibung:	TEAM	Unterstützer*inn			
				Name 1	Name 2	Name 3	Name 4
Fliesenarbeiten	06.11.23	Fugen, Sockel	<b>Ric</b>				
Baustelle räumen, Abfälle entsorgen	06.11.23	Bau und angefallene Siedlungsabfälle zu DC Domes Gedern. Bar zahlen. Rechnung mit an Finanzvorst. ca. 50 €	<b>BRAUmit</b>				
Metallkanten-Schutz montieren> Fliesen	07.11.23	Kantenschutz L- Profil zuarbeiten und vor Ort montieren, ca. 8 lfm, Aufmass Carsten schnellstmöglich	<b>Carsten</b>				
Trennwand fertig bauen	08.11.23	Spachteln und schleifen, Fugen zum Altbestand abdichten, Abluftkanal Oberlicht schliessen	<b>Ric</b>				
Trennwand weissen	09.11.23	fertige Trennwand 2x weiss streichen mit adäquater Farbe	<b>BRAUmit</b>				
Spüle aufbauen, anschliessen	09.11.23	V2A Spüle reinigen, an Position bekannt aufbauen, anschliessen	<b>Ric</b>				
gründliche Endreinigung	09.11.23	Wände, Böden, Mobiliar gründlich reinigen	<b>BRAUmit</b>				
Abdichten	09.11.23	sämtliche Silikon- u. Abdichtarbeiten	<b>Ric</b>				
Aufbau der Brauanlage	09.11.23	gemäß Plan	<b>Stefan</b>				

From:

<https://wiki.braumit.de/> - **BRAUmit e.V. - Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.braumit.de/doku.php?id=playground:playground&rev=1699003421>Last update: **2023/11/03 10:23**