

| | | | Unterstützer*inn | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeit TO DO | fertig zum: | Kurzbeschreibung: | TEAM | Name 1 | Name 2 | Name 3 | Name 4 |
| Fliesenarbeiten | 06.11.23 | Fugen, Sockel | Ric | | | | |
| Baustelle räumen, Abfälle entsorgen | 06.11.23 | Bau und angefallene Siedlungsabfälle zu DC Domes Gedern. Bar zahlen. Rechnung mit an Finanzvorst. ca. 50 € | BRAUmit | | | | |
| Metallkanten-Schutz montieren> Fliesen | 07.11.23 | Kantenschutz L- Profil zuarbeiten und vor Ort montieren, ca. 8 lfm, Aufmass Carsten schnellstmöglich | Carsten | | | | |
| Trennwand fertig bauen | 08.11.23 | Spachteln und schleifen, Fugen zum Altbestand abdichten, Abluftkanal Oberlicht schliessen | Ric | | | | |
| Trennwand weissen | 09.11.23 | fertige Trennwand 2x weiss streichen mit adäquater Farbe | BRAUmit | | | | |
| Spüle aufbauen, anschliessen | 09.11.23 | V2A Spüle reinigen, an Position bekannt aufbauen, anschliessen | Ric | | | | |
| gründliche Endreinigung | 09.11.23 | Wände, Böden, Mobiliar gründlich reinigen | BRAUmit | | | | |
| Abdichten | 09.11.23 | sämtliche Silikon- u. Abdichtarbeiten | Ric | | | | |
| Aufbau der Brauanlage | 09.11.23 | gemäß Plan | Stefan | | | | |

From:

<https://wiki.braumit.de/> - BRAUmit e.V. - Wiki

Permanent link:

<https://wiki.braumit.de/doku.php?id=playground:playground&rev=1699003421>

Last update: 2023/11/03 10:23

