

			Unterstützer*inn						
	Arbeit TO DO	fertig zum:	Kurzbeschreibung:	Personen-bedarf	TEAM	Name 1	Name 2	Name 3	Name 4
(1)	Fliesenarbeiten	06.11.23	Fugen, Sockel	1	Ric				
(2)	Baustelle räumen, Abfälle entsorgen	06.11.23	Bau und angefallene Siedlungsabfälle zu DC Domes Gedern. Bar zahlen. Rechnung mit.	2	BRAUmit				
(3)	Metallkanten-Schutz montieren> Fliesen	07.11.23	Kantenschutz L-Profil zuarbeiten und vor Ort montieren, ca. 8 lfm, Aufmass Carsten	2	Carsten				
(4)	Trennwand fertig bauen	08.11.23	Spachteln und schleifen, Fugen zum Altbestand abdichten, Abluftkanal schliessen	2+	Ric				
(4.1)	Trennwand weissen	09.11.23	fertige Trennwand 2x weiss streichen mit adäquater Farbe	2	BRAUmit				
(5)	Spüle aufbauen, anschliessen	09.11.23	V2A Spüle reinigen, an Position bekannt aufbauen, anschliessen	2+	Ric				
(6)	gründliche Endreinigung	09.11.23	Wände, Böden, Mobiliar gründlich reinigen	4+	BRAUmit				
(1.1)	Abdichten	09.11.23	sämtliche Silikon- u. Abdichtarbeiten	2+	Ric				
(7)	Aufbau der Brauanlage	09.11.23	gemäß Plan	2+	Stefan				
						* Name/ Kurzform eintragen bitte. Thx			

From: <https://wiki.braumit.de/> - BRAUmit e.V. - Wiki

Permanent link: <https://wiki.braumit.de/doku.php?id=playground:playground&rev=1699004557>

Last update: 2023/11/03 10:42

